

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer Typ Beleg Datum	Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	WV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
1	Vorbereitungsarbeiten				16'200.00	16'200.00	9'720.00	9'720.00
2	Gebäude				830'080.00	887'200.00	766'070.90	852'839.10
3	Betriebseinrichtungen				340'200.00	340'200.00	333'746.00	337'165.40
4	Umgebung				86'400.00	86'400.00	42'189.20	58'811.60
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten				125'120.00	68'000.00	61'073.45	60'692.80
	Gesamttotal				1'398'000.00	1'398'000.00	1'212'799.55	1'319'228.90

21.8.19 

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer Typ Beleg Datum	Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	WV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
1	Vorbereitungsarbeiten							
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen			16'200.00	16'200.00	9'720.00	9'720.00	
2	Gebäude							
21	Rohbau 1			256'500.00	256'500.00	302'264.05	281'634.75	
22	Rohbau 2			187'920.00	187'920.00	154'030.10	156'142.10	
23	Elektroanlagen			70'200.00	70'200.00	42'651.45	46'629.25	
25	Sanitäranlagen			114'480.00	171'600.00	159'109.30	153'334.90	
27	Ausbau 1			60'480.00	60'480.00	56'216.00	56'574.00	
29	Honorare			140'500.00	140'500.00	51'800.00	158'524.10	
3	Betriebseinrichtungen							
35	Sanitäranlagen			340'200.00	340'200.00	333'746.00	337'165.40	
4	Umgebung							
42	Gartenanlagen			86'400.00	86'400.00	42'189.20	58'811.60	
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
51	Bewilligungen, Gebühren			4'320.00	4'320.00	11'284.30	11'024.30	
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation			6'480.00	6'480.00	6'400.00	5'993.30	
56	Uebrige Baunebenkosten			4'320.00	4'320.00	477.60	1'539.70	
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven			110'000.00	52'880.00	42'911.55	42'135.50	
	Gesamttotal			1'398'000.00	1'398'000.00	1'212'799.55	1'319'228.90	

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer Typ Beleg Datum	Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	WV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
1	Vorbereitungsarbeiten							
11	Räumungen, Terrainvorbereitungen							
113	Demontage Filter			16'200.00	16'200.00	9'720.00	9'720.00	
2	Gebäude							
21	Rohbau 1							
211	Baumeisterarbeiten			245'160.00	245'160.00	292'059.55	271'430.25	
214	Montagebau in Holz			11'340.00	11'340.00	10'204.50	10'204.50	
22	Rohbau 2							
223	Blitzschutz (musste nicht ausgeführt werden)			16'200.00	16'200.00			
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen			171'720.00	171'720.00	154'030.10	156'142.10	
23	Elektroanlagen							
230	Allgemeine Elektroinstallationen			70'200.00	70'200.00	42'651.45	46'629.25	
25	Sanitäranlagen							
250	Allgemeine Sanitärinstallationen			32'400.00	50'000.00	46'450.50	48'374.85	
259	Beckenleitungen			82'080.00	121'600.00	112'658.80	104'960.05	
27	Ausbau 1							
272	Metallbauarbeiten			60'480.00	60'480.00	56'216.00	56'574.00	
29	Honorare							
291	Gesamtplaner			140'500.00	140'500.00	51'800.00	158'524.10	
3	Betriebseinrichtungen							
35	Sanitäranlagen							
359	Wasseraufbereitungsanlage			340'200.00	340'200.00	333'746.00	337'165.40	
4	Umgebung							
42	Gartenanlagen							
421	Gärtnerarbeiten			86'400.00	86'400.00	42'189.20	58'811.60	

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer		Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	VV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
		Typ	Beleg	Datum					
5	Baunebenkosten und Uebergangskonten								
51	Bewilligungen, Gebühren								
510	Bewilligungen und Gebühren					4'320.00	4'320.00	6'284.30	6'284.30
512	Anschlussgebühren							5'000.00	4'740.00
52	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation								
524	Vervielfältigungen, Plankopien					6'480.00	6'480.00	6'400.00	5'993.30
56	Uebrige Baunebenkosten								
569	Baunebenkosten					4'320.00	4'320.00	477.60	1'539.70
58	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven								
583	Reserven für Unvorhergesehenes					110'000.00	52'880.00	42'911.55	42'135.50
	Gesamttotal					1'398'000.00	1'398'000.00	1'212'799.55	1'319'228.90

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer			Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	WV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
		Typ	Beleg	Datum						
1 .	Vorbereitungsarbeiten									
11 .	Räumungen, Terrainvorbereitungen									
113.	Demontage Filter	Fehlmann Wasseraufbereitung AG, Münchenbuchsee					16'200.00	16'200.00	9'720.00	9'720.00
		ZA	65	14.12.2017	SR Demontage (Pauschale)	9'720.00				

Jenzer+Partner AG, Ingenieure und Planer						Heckenweg 3, 3270 Aarberg	
Objekt: 936 Sanierung Schwimmbad Fraubrunnen						Datum: 20.08.2019	Seite 6

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG		Arbeitsgattung		Unternehmer		Typ		Beleg		Datum		Bezeichnung		Betrag inkl. MWSt.		KV Original inkl. MWSt.		KV aktuell inkl. MWSt.		VV Original inkl. MWSt.		Total Zahlungen inkl. MWSt.					
2 .		Gebäude																									
21 .		Rohbau 1																									
211.		Baumeisterarbeiten																									
				Bauunternehmung Schroff AG, Bätterkinden								218'160.00		218'160.00		210'797.25		183'514.45									
				ZA	1	15.10.2016	1. Akontorechnung Nr. 958				20'000.00																
				ZA	2	19.10.2016	2. Akontorechnung Nr. 964				60'000.00																
				ZA	8	29.11.2016	3. Akontozahlung Nr. 983				45'000.00																
				ZA	11	16.01.2017	4. Akontorechnung Nr. 1010				40'163.00																
				ZA	17	27.03.2017	Schlussrechnung				18'351.45																
				Bauunternehmung Schroff AG, Bätterkinden								27'000.00									27'000.00		24'257.00		31'386.75		
				ZA	67	01.02.2018	Bauarbeiten im Filtergeb.				13'805.65																
				ZA	68	01.02.2018	Bauarbeiten Rückspühlleitung				13'100.35																
				ZA	69	01.02.2018	Regie Sockel Chemieraum				306.40																
				ZA	70	01.02.2018	Kernbohrungen AGB				2'521.60																
				ZA	71	13.03.2018	Rg. Nr. 1201 Sockel Technikraum				1'401.60																
				ZA	72	13.03.2018	Rg. Nr. 1213 Lieferung Dämmung				251.15																
				Bauunternehmung Schroff AG, Bätterkinden																			15'911.55		15'911.55		
				ZA	12	16.01.2017	Regierechnung Nr. 1011				15'911.55																
				Creabeton Matériaux AG CREABETON, Lyss												9'246.80		9'221.00									
				ZA	38	30.05.2017	Bassinsteine				9'221.00																
				KFS KANAL-SERVICE AG, Oensingen																			734.60		734.60		
				ZA	10	01.10.2018	Schlussrechnung				734.60																
				Schroff Bau, Bätterkinden																			12'487.85		12'487.90		
				ZA	15	07.03.2017	1. Akontozahlung				10'000.00																
				ZA	18	27.03.2017	Schlussrechnung				2'487.90																
				Schroff Bau, Bätterkinden																			9'408.85		9'408.85		
				ZA	19	27.03.2017	Schlussrechnung Abdichtungen				9'408.85																
				Weiss + Appetito AG, Solothurn												9'215.65		8'765.15									
				ZA	39	30.05.2017	SR Versetzen Bassinsteine				8'765.15																
				214.		Montagebau in Holz		HUMA Holzbau AG, Grafenried													11'340.00		11'340.00		10'204.50		10'204.50
ZA	80	25.04.2018	Schlussrechnung				10'412.75																				
ZA	85	09.05.2018	Korrektur Skontoabzug 2% ZA 80				-208.25																				

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG Arbeitsgattung		Unternehmer			Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	WV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
		Typ	Beleg	Datum						
22.	Rohbau 2									
223.	Blitzschutz (musste nicht ausgeführt werden)					16'200.00	16'200.00			
225.	Spezielle Dichtungen und Dämmungen									
					Beschriftungstechnik LOGO LYSS, Lyss				258.50	258.50
		ZA	88	09.05.2018	Schablonen	258.50				
					Malerei Gipserei D. Wymann, Grafenried				2'652.55	2'626.60
		ZA	40	30.05.2017	Malerarbeiten	1'354.75				
		ZA	87	09.05.2018	Malerarbeiten 2018	1'297.80				
		ZA	10	15.09.2018	Korr. Skontoabzug Beleg 87	-25.95				
					Weiss + Appetito, Solothurn		57'240.00	57'240.00	43'761.85	45'899.75
		ZA	41	30.05.2017	SR Beckenbereich/ Rinne	7'880.05				
		ZA	42	30.05.2017	SR Beschichtung Startsockel	1'234.30				
		ZA	43	30.05.2017	SR Ausgleichsbecken	17'952.30				
		ZA	52	13.07.2017	SR Planschbecken	17'133.70				
		ZA	77	10.04.2018	Abdichtungsarb. AGB	1'319.60				
		ZA	81	25.04.2018	Ausbesserung alte Fugen in Rinne	387.55				
		ZA	86	09.05.2018	Korrektur Skontoabzug 2 % ZA 81	-7.75				
225.2	Beckenfolie / Eisdruckpolster					114'480.00	114'480.00			
					Bashota Bodenbeläge AG, Zürich				4'749.55	4'749.55
		ZA	11	15.05.2019	Zus. Arbeiten	4'749.55				
					Gygax AG, Zofingen				100'237.00	100'237.05
		ZA	13	02.02.2017	1. AZ Rg. Nr. 180413	30'071.10				
		ZA	20	27.03.2017	2. AZ Rg. Nr. 180914	30'071.10				
		ZA	23	24.04.2017	3. AZ Rg. Nr. 181261	30'071.10				
		ZA	47	14.06.2017	Schlussrechnung	10'023.75				
					Gygax AG, Zofingen				2'178.40	2'178.40
		ZA	24	24.04.2017	ZUsatz Polyester-Vlies	2'178.40				
					Malerei Jordi, Kernenried				192.25	192.25
		ZA	11	15.05.2019	Rollgerüst	192.25				
23.	Elektroanlagen									
230.	Allgemeine Elektroinstallationen									
					Elektroanlagen dp Dürig+Partner AG, Jegenstorf	10'800.00	10'800.00	933.10		933.10
		ZA	53	13.07.2017	Reparatur Fäkalienpumpe	933.10				
					Elektroanlagen dp Dürig+Partner AG, Jegenstorf	48'600.00	48'600.00	36'104.05		38'587.10
		ZA	82	25.04.2018	1. Akontorechnung	24'232.50				
		ZA	10	31.08.2018	Schlussrechnung	14'354.60				
					Elektroanlagen dp Dürig+Partner AG, Jegenstorf			5'614.30		7'109.05
		ZA	10	31.08.2018	Schlussrechnung	7'109.05				
					KV Kostenvoranschlag	10'800.00	10'800.00			

Jenzer+Partner AG, Ingenieure und Planer						Heckenweg 3, 3270 Aarberg	
Objekt:	936	Sanierung Schwimmbad Fraubrunnen				Datum: 20.08.2019	Seite 8

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG		Arbeitsgattung		Unternehmer		Typ		Beleg	Datum	Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	WV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
25 .		Sanitäranlagen													
250.		Allgemeine Sanitärinstallationen													
										Spenglerei Laternser, Fraubrunnen		32'400.00	50'000.00	42'286.10	44'210.45
										ZA 10 08.12.2016 1. Teilrechnung Nr. 4431	16'200.00				
										ZA 25 24.04.2017 Schlussrechnung 1. Etappe Nr. 45	13'738.80				
										ZA 83 25.04.2018 Regiearbeiten 2. Etappe	14'271.65				
										KV 28.11.2016 In BKP 250 aus BKP 583	17'600.00				
										Spenglerei Laternser, Fraubrunnen				2'330.90	2'330.90
										ZA 16 07.03.2017 Inbetriebnahme für Reinigung	2'330.90				
										Spenglerei Laternser, Fraubrunnen				872.20	872.20
										ZA 30 10.05.2017 Solaranlage Wasserverlust	872.20				
										Spenglerei Laternser, Fraubrunnen				961.30	961.30
										ZA 89 09.05.2018 Kleinboiler Küche	961.30				
259.		Beckenleitungen								Fehlmann Wasseraufbereitung AG, Münchenbuchsee		60'480.00	100'000.00	90'011.60	83'483.35
										ZA 9 29.11.2016 1. Akontozahlung Rg. Nr. 2816007	81'000.00				
										ZA 44 30.05.2017 Schlussrechnung 1. Etappe	2'128.35				
										ZA 58 28.07.2017 Kontrolle Rückspülung	355.00				
										KV 28.11.2016 In BKP 259 aus BKP 583	39'520.00				
259.1		Solaranlage													
										Reg. Stelle Bern SEBASOL, Wimmis		1'600.00	1'600.00	1'484.60	1'484.60
										ZA 97 22.06.2018 Solaranlage	1'484.60				
										Spenglerei Laternser, Fraubrunnen		20'000.00	20'000.00	21'162.60	19'992.10
										ZA 73 13.03.2018 Teilrechnung Lieferung Boiler	7'539.00				
										ZA 78 10.04.2018 Schlussrechnung	12'453.10				

Jenzer+Partner AG, Ingenieure und Planer						Heckenweg 3, 3270 Aarberg	
Objekt: 936 Sanierung Schwimmbad Fraubrunnen						Datum: 20.08.2019	Seite 9

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG Arbeitsgattung		Unternehmer		Datum	Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	VV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
		Typ	Beleg							
27.	Ausbau 1									
272.	Metallbauarbeiten									
					A. Reinhard AG, Kirchberg BE		1'800.00	1'800.00	1'705.85	1'705.85
		ZA	7	04.11.2016	Rg.Nr.17383 (Grundwasserabdicht	1'705.85				
					Bauunternehmung Schroff AG, Bätterkinden				3'240.00	2'391.25
		ZA	26	24.04.2017	Rg. Abbruch Belag bei Tor	1'396.60				
		ZA	46	30.05.2017	SR Neuer Belag bei Tor	994.65				
					Ebag Edelstahlbau AG, Alpnach Dorf		2'500.00	2'500.00	2'500.00	2'484.00
		ZA	45	30.05.2017	Auflager Sprungbrett	2'484.00				
					FLEXNET GmbH, Etzelkofen		29'900.00	29'900.00	14'790.85	15'561.00
		ZA	56	20.07.2017	Schlussrechnung Geländer	15'561.00				
					FLEXNET GmbH, Etzelkofen		8'640.00	8'640.00	6'662.25	6'662.20
		ZA	79	10.04.2018	Schlussrechnung	6'662.20				
					FLEXNET GmbH, Etzelkofen				6'696.80	6'696.80
		ZA	84	25.04.2018	SR Anpassung Abtrennung NSB/S	6'696.80				
					Gygax AG, Zofingen				6'049.55	6'049.55
		ZA	27	24.04.2017	Beckeneinbauteil für Folienanschlü	6'049.55				
					Hug & Zollet AG, Bösing		5'760.00	5'760.00	4'492.80	4'492.80
		ZA	4	04.11.2016	Rg.Nr. 1600762 (Grundwasserabdi	874.80				
		ZA	5	04.11.2016	Rg.Nr. 1600762 (Grundwasserabdi	583.20				
		ZA	6	04.11.2016	Rg.Nr. 1600764 (Pumpensumpf)	3'034.80				
					Lüthy Zäune AG, Subingen		11'880.00	11'880.00	10'077.90	10'530.55
		ZA	31	10.05.2017	Schlussrechnung inkl. Zusätzen	10'530.55				
29.	Honorare									
291.	Gesamtplaner									
					Ing.Büro Jenzer + Partner AG, Aarberg		32'500.00	32'500.00	50'000.00	49'951.10
		ZA	3	29.03.2016	1 Akonto Phase 1	32'400.00				
		ZA	74	13.03.2018	Schlussrechnung Phase 1	17'551.10				
					Ing.Büro Jenzer + Partner AG, Aarberg		108'000.00	108'000.00	1'800.00	108'573.00
		ZA	57	20.07.2017	1. Akonto (Phase 2)	54'000.00				
		ZA	90	09.05.2018	2. Akonto (Phase 2)	37'695.00				
		ZA	10	31.08.2018	Schlussrechnung	15'078.00				

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer				KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	WV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.	
		Typ	Beleg	Datum	Bezeichnung					Betrag inkl. MWSt.
		ZA	11	15.08.2019	Zus. Nachführen der Kanalisation	1'800.00				
3 .	Betriebseinrichtungen									
35 .	Sanitäranlagen									
359.	Wasseraufbereitungsanlage									
		Fehlmann Wasseraufbereitung AG, Münchenbuchsee					340'200.00	340'200.00	330'280.00	333'699.40
		ZA	66	14.12.2017	Anteil Rg. Nr. 28170128	70'200.00				
		ZA	75	13.03.2018	Situationsrechnung Nr. 2	191'706.00				
		ZA	93	24.05.2018	Schlussrechnung	67'651.55				
		ZA	10	19.07.2018	Rg. für Filterkörbe zu Pumpen	774.80				
		ZA	10	31.08.2018	RE. Nr. 20182397 Störung Granud	3'367.05				
		ProMinent Dosiertechnik AG, Regensburg							3'466.00	3'466.00
		ZA	94	24.05.2018	RG 2018500574	3'466.00				
4 .	Umgebung									
42 .	Gartenanlagen									
421.	Gärtnerarbeiten									
		Gartenbau GmbH Schneider+Kunz, Büren zum Hof							3'295.60	3'263.30
		ZA	95	25.05.2018	SR Bäume	3'263.30				
		M&M Gartenbau AG, Fraubrunnen					64'800.00	64'800.00	37'663.15	54'361.70
		ZA	21	27.03.2017	1. Akonto	30'000.00				
		ZA	22	27.03.2017	Regierechnung	7'002.35				
		ZA	48	14.06.2017	Schlussrechnung Hauptauftrag	9'189.70				
		ZA	49	14.06.2017	Zusatz Bollensteine anbeton.	2'926.85				
		ZA	59	28.07.2017	Schlussrechnung Regie	5'242.80				
		M&M Gartenbau AG, Fraubrunnen					21'600.00	21'600.00	1'230.45	1'186.60
		ZA	91	09.05.2018	SR Instandstellung Rasen	1'186.60				

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG	Arbeitsgattung	Unternehmer Typ Beleg Datum	Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	VV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.
5 .	Baunebenkosten und Uebergangskonten							
51 .	Bewilligungen, Gebühren							
510.	Bewilligungen und Gebühren				4'320.00	4'320.00		
		Bern Mittelland Regierungsstatthalteramt, Ostermundigen					4'200.80	4'200.80
		ZA	63 20.09.2017	Gebühren Gesamtbauentscheid	4'200.80			
		Grunder Ingenieure AG, Fraubrunnen					162.00	162.00
		ZA	36 19.05.2016	DWG-Datei	162.00			
		Versicherungsgesellschaft Schweizerische Mobiliar, Burgdorf					1'921.50	1'921.50
		ZA	33 19.11.2016	Police Nr. 10920.026	1'123.50			
		ZA	34 19.11.2016	Police Nr. 10920.027	501.90			
		ZA	35 21.12.2016	Police Nr. 10920.028	296.10			
512.	Anschlussgebühren							
512.1	Elektrizität / Baustrom						5'000.00	4'740.00
		Gemeindeverwaltung, Büren zum Hof						
		ZA	14 14.02.2017	Baustrom 4. Quartal	3'200.00			
		ZA	32 10.05.2017	Baustrom 1. Quartal 17	540.00			
		ZA	96 01.06.2018	Baustrom 1. Quartal 18	1'000.00			
52 .	Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation							
524.	Vervielfältigungen, Plankopien				6'480.00	6'480.00	6'400.00	5'993.30
		Ing.Büro Jenzer + Partner AG, Aarberg						
		ZA	76 13.03.2018	SR Phase 1	1'615.35			
		ZA	10 31.08.2018	SR Phase 2	3'984.90			
		ZA	10 12.12.2018	Plandokumentation	393.05			
56 .	Uebrige Baunebenkosten							
569.	Baunebenkosten				4'320.00	4'320.00		
		Kiosk Badi Fraubrunnen, Fraubrunnen						1'062.10
		ZA	37 19.11.2016	Verpflegung Start-Anlass	150.40			
		ZA	64 20.09.2017	Rechnung Ufrichti 11.5.17	911.70			
		Restaurant Rössli, Limpach					477.60	477.60
		ZA	10 05.10.2018	Schlussessen Projektgruppe	477.60			

Bauabrechnung per 20.August 2019

KAG		Arbeitsgattung		Unternehmer		Typ		Beleg	Datum	Bezeichnung	Betrag inkl. MWSt.	KV Original inkl. MWSt.	KV aktuell inkl. MWSt.	VV Original inkl. MWSt.	Total Zahlungen inkl. MWSt.	
58.	Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven															
583.	Reserven für Unvorhergesehenes											110'000.00	52'880.00			
			KV		28.11.2016	In BKP 250 aus BKP 583					-17'600.00					
			KV		28.11.2016	In BKP 259 aus BKP 583					-39'520.00					
			BAC Gygax AG, Oftringen												3'607.95	3'607.95
			ZA	11	24.05.2019	Prüfbericht Empa					3'607.95					
			Bauunternehmung Schroff AG, Bätterkinden												3'000.00	2'619.55
			ZA	28	24.04.2017	Schlussrechnung Parkplatz					2'619.55					
			Bauunternehmung Schroff AG, Bätterkinden												7'729.80	7'729.80
			ZA	11	12.12.2018	Reperatunr Kanalisationsltg.					7'729.80					
			Beschriftungstechnik LOGO LYSS, Lyss												1'500.00	997.90
			ZA	55	13.07.2017	Beschriftung					997.90					
			Creabeton Matériaux AG CREABETON, Lyss												1'593.75	1'593.75
			ZA	29	24.04.2017	Neue Sitzbänke					1'593.75					
			Kräuchi & Bauen, Wiggiswil												6'500.55	6'500.55
			ZA	62	12.09.2017	SR Schliesanlage					6'245.20					
			ZA	98	29.06.2018	Zylinder Technikraum					255.35					
			Mariner S3 AG, Remigen												9'983.80	10'090.30
			ZA	92	09.05.2018	Rechnung Mariner					10'090.30					
			Spenglerei Laternser, Fraubrunnen												2'852.45	2'852.45
			ZA	50	14.06.2017	Fäkalienpumpe					1'798.75					
			ZA	51	14.06.2017	Fäkalienpumpe					1'053.70					
			Spenglerei Laternser, Fraubrunnen												3'789.10	3'789.10
			ZA	54	13.07.2017	Fussduschen					3'242.55					
			ZA	60	28.07.2017	Montieren Schilder bei Duschen					546.55					
			Umwelt und Energie Direktion für Sicherheit, Bern 22												656.95	656.95
			ZA	99	29.06.2018	Grundwasseruntersuchung					333.85					
			ZA	11	14.01.2019	Grundwasseruntersuchung Metalle					323.10					
			WILO Schweiz AG, Rheinfelden												1'697.20	1'697.20
			ZA	61	18.08.2017	Revision Pumpe					1'697.20					
Gesamttotal												1'398'000.00	1'398'000.00	1'212'799.55	1'319'228.90	